


京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

11 月度月間工程表(建築躯体)

監督職員	現場代理人	整理技術者	作成者

工事項目	月	2022年11月																														工期	
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	自	至
	曜	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	2022年1月18日	2024年3月29日
仮設工事		B工区南東面足場組																															
共同溝		X4-X6足場組 X6-X9足場組 X1-X4足場組 X4-X6足場組																															
コンクリート工事	A	スラブ配筋 共同溝コン 外周解体 セパ埋め 埋戻 鉄板養生 スラブ解体予定																															
	B	スラブコン止め																															
鉄筋工事	A	2階X1-X4壁配筋 2階X4-X6壁配筋 3GX1-X6梁配筋圧接 柱圧接 3SX1-X6スラブ配筋																															
	B	2GX6-X9梁配筋圧接 2SX6-X9スラブ配筋 柱圧接 2階X6-X9壁配筋 3GX6-X9梁配筋圧接 柱圧接 3SX6-X9スラブ配筋																															
型枠工事	A	2階X1-X4外壁建込 2階X1-X4内壁建込 2階X4-X6外部建込 2階X4-X6内壁建込 3SX1-X6ローデッキ 3SX6-X9ローデッキ																															
	B	2階X6-X9外部建込 2階X6-X9内壁建込 25X6-X9ローデッキ																															
工事車両	1ゲート	X1-X4内部柱、壁解体 X4-X6内部柱、壁解体 X6-X9内部柱、壁解体 X1-X4内部柱、壁解体 X4-X6内部柱、壁解体																															
	2ゲート	25X6-X9ローデッキ																															
検査予定		1階見上げ梁スリーブ墨だし 1階見上げ梁スリーブ取付 2階見上げ梁スリーブ取付 2階見上げ壁スリーブ取付 2階見上げ壁スリーブ墨だし 2階6-9梁床スリーブ取付 2階X6-X9スラブ配管 3階1-6梁床スリーブ取付 3階1-6インサート、スリーブ墨出し 3階6-9梁床スリーブ取付 3階6-9インサート、スリーブ取付 3階X1-6スラブ配管 3階X6-X9スラブ配管																															
月間予定	安全大会	第3回 4回 定例会議 第3回 5回 定例会議 安全衛生協議会 第3回 6回 定例会議 安全衛生協議会																															
進捗状況(前月25日現在)	予定	45%	実施	40%																													
連絡事項その他																																	



A工区X1~X6
B工区X6~X9

京都大学（熊取）第二研究棟その他新営設備工事 基幹工事 月間工程表		工期 2022年1月13日～2024年3月29日										建築主 国立大学法人 京都大学		構造 RC造		階数 地下1階地上3階		柳生設備株式会社																	
												設計 京都大学施設部		延面積		着工 令和4年1月14日		監理技術者	現場代理人	担当者															
												監理		延面積 4337.98㎡		竣工 令和5年3月29日																			
作業	期間	10月										11月										12月													
		31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
建築工事																																			
(渡り廊下) (共同溝)																																			
仮設工事																																			
基幹工事																																			
非破壊検査測定室																																			
単色中性子実験室																																			
研究炉管理室																																			
施設系資料倉庫2																																			
施設系資料倉庫1																																			
大型特殊倉庫																																			
粒子線腫瘍学センター																																			
小物倉庫																																			
原子炉棟																																			
トレーサ棟																																			
環境測定棟前・工作棟																																			
汚染物貯蔵庫																																			
第一研究棟前																																			
CA棟																																			
共同溝内工事																																			
基幹工事（電気設備）																																			
外構配線工事																																			
原子炉監視設備																																			
放送設備																																			