

監督職員	現場代理人	監理技術者	作成者
		温井	岡崎

京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

4月度月間工程表(外部)

工事項目	月	2023年4月																														工期			
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	自 2022年1月18日			
	曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	至 2024年3月29日			
仮設工事					北面足場解体		南面足場解体		西面足場解体																									<p>鉄骨階段1 A</p> <p>鉄骨階段2 B</p> <p>第1ゲート</p> <p>第2ゲート</p> <p>A工区X1~X6</p> <p>B工区X6~X9</p>	
外部				北面サッシクリーニング		西面サッシクリーニング																													
屋上				西面2.3階吹付																															
外構																																			
屋外				北東排水配管		北東排水配管																													
室外機置場																																			
南壁面																																			
工事車輛	1ゲート																																		
	2ゲート																																		
検査予定																																			
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等																																			

進捗状況(前月25日現在)			
予定	%	実施	%
連絡事項その他			



工期 2022年1月13日～2024年3月29日										建築主 国立大学法人 京都大学					構造 RC造			階数 地下1階地上3階			柳生設備株式会社		
京都大学（熊取）第二研究棟その他新営設備工事 基幹工事 4月月間工程表										設計 京都大学施設部					建面積			着工 令和4年1月14日			監理技術者	現場代理人	担当者
										監理					建築地 泉南郡熊取町朝代西2丁目					延面積 4337.98㎡			竣工 令和5年3月29日





