


京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

7月度月間工程表

監督職員	現場代理人	監理技術者	作成者



工事項目	2023年7月																															工期									
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	自	至							
	曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	2022年1月18日	2024年3月29日							
外部解体工事	東面土間撤去		宿直室解					渡り廊下取合解体																																	
渡り廊下														鋤取り		搬入		地盤改良		コア採取		搬出		掘削		スコン		墨出		基礎配筋											
第一研究棟	1階天井撤去		1階内部サッシ					壁、CR棚、流し撤去					組立		解体		2階天井撤去		床撤去																						
			外部パネ撤去																																						
	埋設配管		埋設配管																																						
	内部撤去		内部撤去					内部撤去																																	
			1F天井内配管配線撤去					1F天井内配管配線撤去		既設盤撤去		ドット内幹線ケーブル調査																													
								2F器具撤去		2F器具撤去		2F天井内配管配線撤去																													
										3F器具撤去																															
工事車輛																														ポンプ車		進捗状況(前月25日現在)									
	コンプレッサー、重機による騒音、振動																															<table border="1"> <tr> <th>予定</th> <th>%</th> <th>実施</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		予定	%	実施	%				
予定	%	実施	%																																						
検査予定	内部解体による騒音、振動																													連絡事項その他											
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等	総合定例会議						定例工程会議						定例工程会議						安全衛生協議会						総合定例会議																



月 間 工 程 表 [7月分 予定・実施]

令和5年 6月12日作成

No. 6	京都大学(熊取)基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事																														池田建設株式会社						工期		着工 令和4年10月18日						完成 令和5年 7月28日						現場代理人	
	大池 誠																														7月出来型																					
	R5.6月															R5.7月															予定	実施																				
間 種 別	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月										
仮設工事	フェンスバリケード設置																																																			
建築工事⑱工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・門扉・基礎撤去																																																			
建築工事⑱工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																			
建築工事⑳工区(解体工)	フェンス・門扉・基礎撤去																																																			
建築工事⑳工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置																																																			
建築工事㉑工区(解体工)	フェンス・基礎撤去																																																			
建築工事㉑工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置																																																			
建築工事㉒工区(ステンレス門扉))	門扉撤去 門扉支柱 生コン養生 埋戻し・緑石 インターロッキング設置																																																			
建築工事㉓工区(解体工)	フェンス・門扉・基礎撤去																																																			
建築工事㉓工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置																																																			
建築工事㉔工区(解体工)	フェンス・基礎撤去																																																			
建築工事㉔工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置																																																			
産業廃棄物処分	コンガラ・金属くず処分・残土構内処分																																																			
騒音・振動																																																				
行事検査																																																				

海の日

監理技術者	現場代理人	担当

期間	6月												7月																																															
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																	
作業	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月																	
準備工																																																												
排水設備工事																															露出配管												共同構工事																	
PHモニタリング設備工事																							A工区埋設配管																																					
動力制御工事																							C工区AS舗装 B工区AS舗装												A工区AS舗装																									
実験排水処理施設	PHモニター柵 No.5→1→3→8→6																																																											
実験排水処理施設	トイサ棟配線												原子炉棟、産廃棟配線												光成端(排水ポンプ、PHモニター盤) 試験調整																																			
実験排水処理施設	A工区埋設配管												施設系倉庫・共同構配線結線																																															
実験排水処理施設	停電工事																																																											
実験排水処理施設	貯留槽設置工事						貯留槽廻り配管配線												試運転調整												総合試験 排水切替												検査手直し期間																	
実験排水処理施設	盤設置												配管入線結線																																															
実験排水処理施設																			既設閉塞																																									
社内中間検査	社内中間検査																																										社内竣工検査																	
・行事予定	定例												定例												定例												定例												定例											