

R4年1月～R6年3月 全体スケジュール予定  
 京都大学複合原子力科学研究所 第二研究棟新営その他工事

内容	令和3年度			令和4年度												令和5年度											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>第二研究棟 工事（新営）</li> </ul>				R4.2月頃から着工 第二研究棟 新営工事 4,370㎡（13か月） 渡り廊下工事（第一・第二研究棟接続）30㎡ R5.3.31完了 研究棟廻り外構工事（3.5か月）																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>第一研究棟 工事（改修）</li> </ul>																R6.6月中旬頃から着工 第一研究棟 改修工事 2,370㎡（7か月） R6.11月中旬完了 小建物取壊し											
<ul style="list-style-type: none"> <li>自動火災報知設備、放送設備、屋内消火栓の更新</li> </ul>				R4.2月頃から着工 ライフラインの更新（14.5か月） R5.3.31完了												R6.1月中旬～R6.3.29											