

京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

4月度月間工程表(建築・電気・機械)

工事項目	月	2022年4月																														工期						
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	自	至					
	曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	2022年1月18日	2024年3月29日					
仮設工事					NTT引込	電気配線													ゲート、仮囲(北、西面)																			
						アスコン、コンクリート搬出				第2ゲート盛土整地																												
B班山留 800φ (ロックカット工法)		山留支障配線移設			西面Y4~Y1間																																	
1F A班山留1200, 1000φ (改良コラム工法)				共同溝部山留		北面X3~X6間					東面Y5~Y1間																											
B1F 土工事 (掘削)																																						
地盤改良																																						
ライフライン																																						
その他																																						
進捗状況(前月25日現在)																																				予定	5%	
実施																																				4.1%		
検査予定																																						
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等		全 休 日	全 休 日					第7回 総合定 例会議			全 休 日				第8回 総合定 例会議			全 休 日				第9回 総合定 例会議	安 全 協 議 会		全 休 日				第10回 総合定 例会議	全 休 日								