


京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

7月度月間工程表

監督職員			現場代理人	監理技術者	作成者
			温井	岡崎	岡崎

工事項目	2023年7月																															工期						
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	自 2022年1月18日 至 2024年3月29日					
	曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月						
外部解体工事	東面土間撤去				宿直室解						渡り廊下取合解体																											
渡り廊下													鋤取り						搬入 組立	地盤改良		コア採取		搬出	掘削	スコン	墨出	基礎配筋										
第一研究棟	1階天井撤去		1階内部サッシ									壁、CR棚、流し撤去																		2階天井撤去								
							外部パネ撤去																															
	埋設配管													埋設配管																								
工事車輛																																		ポンプ車				
																																			進捗状況(前月25日現在)			
																																			予定	%	実施	%
検査予定																																		連絡事項その他				
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等																																						



# 月 間 工 程 表 [ 7月分 予定・実施 ]

令和5年 6月12日作成

No. 6	京都大学(熊取)基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事																														池田建設株式会社			工期		着工 令和4年10月18日			現場代理人					
	工事期																														7月出来型		完成 令和5年 7月28日			大池 誠								
																																	R5.6月											
間 種 別	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	78%	%
仮設工事	フェンスバリケード設置																																											
建築工事⑱工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・門扉・基礎撤去																																											
建築工事⑱工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																											
建築工事⑳工区(解体工)	フェンス・門扉・基礎撤去																																											
建築工事⑳工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置																																											
建築工事㉑工区(解体工)	フェンス・基礎撤去																																											
建築工事㉑工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置																																											
建築工事㉒工区(ステンレス門扉))	門扉撤去 門扉支柱 生コン養生 埋戻し・緑石 インターロッキング設置																																											
建築工事㉓工区(解体工)	フェンス・門扉・基礎撤去																																											
建築工事㉓工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置																																											
建築工事㉔工区(解体工)	フェンス・基礎撤去																																											
建築工事㉔工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置																																											
産業廃棄物処分	コンガラ・金属くず処分・残土構内処分																																											
騒音・振動																																												
行事検査																																												

海の日