



# 月 間 工 程 表 [ 8月分 予定・実施 ]

令和5年 7月12日作成

No. 10	京都大学(熊取)基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事		池田建設株式会社		工期		着工 令和4年10月18日		現場代理人																																			
							完成 令和5年 9月30日		大池 誠																																			
	工事期	R5.7月										R5.8月										8月出来型																						
間 種 別	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	予定	実施
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	95%	%
仮設工事	フェンスバリケード設置																															95%	%											
建築工事⑨工区(ステンレス門扉)	生コン養生 脱枠		埋戻し・縁石		ドア設置		インターロッキング設置																																					
建築工事⑤工区(解体工)	鉄格子門扉撤去・土間撤去																																											
建築工事⑤工区(フェンス工)	メッシュフェンス門扉設置・コンクリート土間復旧																																											
建築工事②③⑤⑥工区(フェンス工)	建柱・パネル取付										建柱・パネル取付										建柱・パネル取付																							
建築工事②⑦⑧⑩⑫工区(フェンス工)	勾配パネル取付										勾配パネル取付										勾配パネル取付																							
建築工事④工区(解体工)																					フェンス撤去																							
建築工事④工区(基礎工)																					コア挿入																							
建築工事④工区(フェンス工)																					建柱・パネル取付																							
正面入口(解体工)																					レール撤去・AS・コンクリート砕り																							
正面入口(舗装工)																					アスファルト舗装																							
産業廃棄物処分	コンガラ・金属くづり処分・残土構内処分										コンガラ処分・アスガラ処分																																	
騒音・振動																																												
行事検査																																												