

京都大学(熊取)第二研究棟新営その他工事

6月度月間工程表

監督職員  
 現場代理人  
 監理技術者  
 作成者  
 温井 岡崎 岡崎

工事項目	月	2023年6月																														工期			
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	自 2022年1月18日			
	曜	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	至 2024年3月29日			
仮設																																			
外部解体工事																																			
渡り廊下																																			
第一研究棟																																			
その他																																			
工事車輛																																		進捗状況(前月25日現在)	
検査予定																																		連絡事項その他	
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等																																		予定 90 % 実施 85 % 総合定例会議 定例工程会議 定例工程会議 総合定例会議	

# 月 間 工 程 表 [ 6月分 予定・実施 ]

令和5年 5月12日作成

No. 5	京都大学(熊取)基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事		池田建設株式会社		工期		着工 令和4年10月18日		現場代理人																																																					
							完成 令和5年 7月28日		大池 誠																																																					
	工事期	R5.5月										R5.6月										6月出来型																																								
間種別	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	予定	実施																			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	63%	%																			
仮設工事	フェンスバリケード設置																																フェンスバリケード設置												フェンスバリケード設置																	
建築工事⑭工区(フェンス工)	建柱・パネル工事																																																													
建築工事⑯工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・基礎撤去・コア穿孔																																																													
建築工事⑯工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																													
建築工事⑰工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・門扉・基礎撤去																																																													
建築工事⑰工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																													
建築工事⑱工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・門扉・基礎撤去																																																													
建築工事⑱工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																													
建築工事⑲工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・門扉・基礎撤去																																																													
建築工事⑲工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																													
産業廃棄物処分	コンガラ・金属くず処分・残土構内処分																																																													
騒音・振動																																																														
行事検査																																																														

京都大学(熊取)基幹・環境整備(実験排水処理設備等)工事

月間工程表 【 5月.6月 】

柳生設備株式会社

監理技術者 現場代理人 担当

--	--	--

