

月 間 工 程 表 [6月分 予定・実施]

令和5年 5月12日作成

No. 5	京都大学(熊取)基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事																														池田建設株式会社					工期		着工 令和4年10月18日					完成 令和5年 7月28日					現場代理人														
	工事期																														R5.5月					R5.6月																									6月出来型	
	間 種 別	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	予定	実施																		
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	63%	%																			
仮設工事	フェンスバリケード設置																														フェンスバリケード設置					フェンスバリケード設置					フェンスバリケード設置																					
建築工事⑭工区(フェンス工)	建柱・パネル工事																																																													
建築工事⑯工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・基礎撤去・コア穿孔																																																													
建築工事⑯工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																													
建築工事⑰工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・門扉・基礎撤去																																																													
建築工事⑰工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																													
建築工事⑱工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・門扉・基礎撤去																																																													
建築工事⑱工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																													
建築工事⑲工区(解体工)	防草マット一時撤去・フェンス・門扉・基礎撤去																																																													
建築工事⑲工区(基礎・フェンス工)	基礎ブロック・フェンス設置・防草マット復旧																																																													
産業廃棄物処分	コンガラ・金属くず処分・残土構内処分																																																													
騒音・振動																																																														
行事検査																																																														