2022年2月26日

京都大学（熊取）第二研究棟新営その他工事

3月度月間工程表(建築・電気・機械)

監督職員			現場代理人	監理技術者	作成者
			大川	大川	大川

工事項目	月	2022年3月																														
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
仮設工事		仮設ハウス・トイレ設置						事務所引越			引込建柱																					
		仮囲													NTT電話回線引込（未定）																	
						整地・盛土												山留（ロックカット工法）														
1F		基礎解体													山留（改良コラム工法）																	
		掘削			ASコン搬出			準備																				舗装				
					（残土置き場）																							（掘削部分全面）				
																					埋設配管、ハンドホール据付（日程調整中）											
																					※通行規制有り											
B1F																																
その他		埋設物試掘																														
ライフライン工事															既設調査						既設調査											
															自火報・放送（各建屋）						原子力監視（第一研究棟監視室）											
検査予定																																
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等				第2回総合定例会議			全休日				第3回総合定例会議			全休日				第4回総合定例会議			全休日		安全協議会		第5回総合定例会議			全休日				第6回総合定例会議

工期
自 2022年1月18日
至 2024年3月29日

進捗状況（前月25日現在）			
予定	0.3 %	実施	0 %

連絡事項その他