2022年4月30日

京都大学（熊取）第二研究棟新営その他工事

5月度月間工程表(建築・電気・機械)

監督職員			現場代理人	監理技術者	作成者

工事項目	月	2022年5月																													
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

工期
自 2022年1月18日
至 2024年3月29日

仮設工事

型枠工事
X1～X2
キーストン型枠

コンクリート工事
均しCON
墨出
X1～X2間
キーストン型枠廻り
埋戻、床つけ
X1～X2間 砕石敷
捨て型枠

土工事
X1～X3間 1090㎥（1日360㎥）
X3～X4間 889㎥（1日320㎥）
X4～X5間 889㎥（1日320㎥）
X5～X6間 909㎥（1日300㎥）
X6～X7間 940㎥（1日300㎥）
X7～X8間 940㎥（1日300㎥）
X8～X9間 976㎥（1日320㎥）

地盤改良
地盤改良
位置出し
重機搬入
X3～X5
X6～X7

準備
準備
環境測定室前試掘調査・東共同溝前調査）
準備
準備

ライフライン工事
停電、入線、耐圧試験、送電
既存中央監視調査
共同溝高圧ケーブル入線
共同溝内調査
既存弱電調査
外構掘削埋設配管
※通行規制有り

その他

進捗状況（前月25日現在）

予定	7 %	実施	6 %

検査予定
立会試験

連絡事項その他

月間予定
行事・会議
各種点検・パトロール等

日	曜	月間予定
1	日	全休日
2	月	全休日
3	火	全休日
4	水	全休日
5	木	全休日
6	金	全休日
7	土	全休日
8	日	全休日
10	火	店社安全パトロール
12	木	第11回総合定例会議
15	日	全休日
19	木	第12回総合定例会議
22	日	全休日
25	水	安全衛生協議会
26	木	第13回総合定例会議
27	金	全休日
28	土	全休日
29	日	全休日