2022年4月30日

京都大学（熊取）第二研究棟新営その他工事

# 6月度月間工程表(建築・電気・機械)

| 監督職員 | | | 現場代理人 | 監理技術者 | 作成者 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 大川 | 大川 | 岡崎 |

| 工事項目 | 月 | 2022年6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | 曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |

工期
自 2022年1月18日
至 2024年3月29日

**仮設**
昇降用足場
X1～X5作業通路足場

**型枠工事**
X1～X2ｷｰｽﾄﾝ型枠
X3-X5墨出
X3-X5ｷｰｽﾄﾝ型枠
墨出
X6-X9ｷｰｽﾄﾝ型枠

**鉄筋工事**
材料搬入
X1-X5ベース、柱配筋
配筋検査
材料搬入
X6-X9ベース、柱配筋

**コンクリート工事**
X1～X5
均しコン
墨出
X1-X4ﾍﾞｰｽｺﾝ
182m3
X5-X9均しコン
墨出

X1-X2
キーストン型枠廻り埋戻砕石敷
X3-X5
キーストン型枠廻り埋戻砕石敷
X5-X9
キーストン型枠廻り埋戻砕石敷

**土工事**
X6～X7間
966㎥
（1日320㎥）
X7～X8間
1033㎥
（1日350㎥）
X8～X9間
1012㎥
（1日350㎥）

**地盤改良**
重機搬入
X3～X5
X6～X9
重機搬出

**ライフライン工事**
放送設備既存調査
既存建屋配線ルート調査
既存建屋配線ルート調査
既存建屋配線ルート調査

**その他**
準備
準備
準備
環境測定室前屋外配管
環境測定室前屋外配管
工作棟前ガス配管
工作棟前ガス配管
立会試験

**検査予定**
配筋検査

**月間予定**
**行事・会議**
**各種点検・パトロール等**

| 日 | 曜 | 行事・会議 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 安全大会 |
| 5 | 日 | 全休日 |
| 14 | 木 | 第14回総合定例会議 |
| 19 | 日 | 全休日 |
| 15 | 木 | 第15回総合定例会議 |
| 19 | 日 | 全休日 |
| 22 | 水 | 安全衛生協議会 |
| 23 | 木 | 第16回総合定例会議 |
| 26 | 日 | 全休日 |
| 30 | 木 | 第17回総合定例会議 |

進捗状況（前月25日現在）

| 予定 | 13 % | 実施 | 10 % |
|---|---|---|---|

連絡事項その他