2022年6月17日

京都大学（熊取）第二研究棟新営その他工事

7月度月間工程表(建築・機械・電気)

監督職員			現場代理人	監理技術者	作成者
			大川	大川	岡崎

工事項目	月	2022年7月																													
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事								X5～X9通路足場			X1-X6間耐圧盤ｺﾝ止め						止水ゴム入れ			X1-X6間地中梁ﾗｽ止め			X1～X3間 ｺﾝｸﾘｰﾄ足場	X5-X9間耐圧盤ｺﾝ止め		X3～X6間 ｺﾝｸﾘｰﾄ足場				止水ゴム入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ足場解体	
コンクリート工事	A												X1～X4間耐圧盤ｺﾝ ≒90m3	X3～X6間耐圧盤ｺﾝ ≒104m3											X1～X3間地中梁ｺﾝ ≒140m3				X3～X6間地中梁ｺﾝ ≒160m3		
	B	X5～X9間均しｺﾝ					X6～X7a間ﾍﾞｰｽｺﾝ ≒110m3						X7～X9間ﾍﾞｰｽｺﾝ ≒122m3												X5～X7a間耐圧盤ｺﾝ ≒120m3			X7～X9間耐圧盤ｺﾝ ≒103m3			
鉄筋工事	A		X1～X5地中梁配筋																												
											大阪府配筋検査											X1～X5B梁配筋								X6～X9B梁配筋		
	B		材料搬入	X6～X9ﾍﾞｰｽ柱配筋				配筋検査					材料搬入			X6～X9地中梁配筋															
型枠工事	A						材料搬入	X1～X5外周部地中梁型枠 溝型枠									材料搬入			X1～X5地中梁型枠									X1～X3解体		
																	X1～X5梁			X1～X5B梁底受け側面型枠							梁打継部型枠					
	B	X5-X9墨出						X6～X7a間墨出					X7～X9間墨出				墨出			材料搬入	X6～X9外周部地中梁型枠 溝型枠								材料搬入 X6～X9地中梁型枠 X6～X9梁墨出		
土工事																															
スリーブ工事		墨だし（X1-X5）		スリーブ取付（X1-X5）								墨だし（X6-X9）							スリーブ取付X6-X9				スリーブ取付B梁（X1-5）							スリーブ取付B梁（X6-9）		
								ﾚｯｶｰ					接地極打設・スリーブ取付									B梁（墨だしX1-5）				避雷針接地極打設		B梁（墨だしX6-9）			
工事車輌	1ゲート	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾚｯｶｰ					ﾚｯｶｰ	ﾎﾟﾝﾌﾟ車				ﾚｯｶｰ	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾚｯｶｰ					ﾚｯｶｰ							ﾎﾟﾝﾌﾟ車		ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾚｯｶｰ	
	2ゲート						ﾚｯｶｰ								ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾚｯｶｰ						ﾚｯｶｰ					ﾎﾟﾝﾌﾟ車		ﾎﾟﾝﾌﾟ車		
検査予定								配筋検査	生ｺﾝ受入立会		配筋検査			生ｺﾝ受入立会													生ｺﾝ受入立会				
月間予定 行事・会議 各種点検・パトロール等		安全大会		全休日				第18回総合定例会議			全休日			第19回総合定例会議				全休日	全休日		安全衛生協議会	第20回総合定例会議			全休日				第21回総合定例会議			全休日



A工区X1～X6

B工区X6～X9

工期	
自	2022年1月18日
至	2024年3月29日

進捗状況（前月25日現在）			
予定	19 %	実施	15 %

連絡事項その他

大阪府検査日（月、木）